

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS			VALOR DO CONVÊNIO:	R\$635.354,67	DATA: 05/04/2024		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ					PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES		
LOCAL: TRECHO DA ESTRADA CASCAVEL							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	0,27%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$1.732,48	R\$1.732,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2	TERRAPLANAGEM	Físico %	0,49%	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$3.083,73	R\$2.055,82	R\$1.027,91	R\$0,00	R\$0,00
3	BASE	Físico %	27,53%	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$174.914,53	R\$116.609,69	R\$58.304,84	R\$0,00	R\$0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	70,24%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%
		Financeiro	R\$446.255,29	R\$148.751,76	R\$148.751,76	R\$148.751,76	R\$0,00
5	SINALIZAÇÃO	Físico %	1,47%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R\$9.368,64	R\$0,00	R\$4.684,32	R\$4.684,32	R\$0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	42,36%	33,49%	24,15%	0,00%
		Financeiro	R\$635.354,67	R\$269.149,75	R\$212.768,84	R\$153.436,08	R\$0,00

Everton dos Santos

Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 82.287/D

Emílio Torriani de Carvalho Oliveira

Prefeito(a) Municipal

Observações: