

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA: REFORMA (TROCA DE PISO CERÂMICO, REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE E PINTURA) DO PSF "JOÃO PAULO II						
LOCAL: DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS - SANTA RITA DE CALDAS - MG						
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.392,79	1.392,79			1.392,79
			100%			100%
2	DEMOLIÇÕES	3.928,62	3.928,62			3.928,62
			100%			100%
6	REVESTIMENTOS	4.441,45	4.441,45			4.441,45
			100%			100%
7	PISOS	22.771,29	3.415,69	14.801,34	4.554,26	22.771,29
			15%	65%	20%	100%
9	PINTURA	6.693,10			6.693,10	6.693,10
					100%	100%
14	SERVIÇOS DIVERSOS	884,13			884,13	884,13
					100%	100%
	<b>VALOR DO PERÍODO</b>		13.178,55	14.801,34	12.131,49	40.111,39
	<b>VALOR ACUMULADO</b>			27.979,89	40.111,39	
	<b>PERCENTUAL DO PERÍODO</b>		32,86%	36,90%	30,24%	100%
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		32,86%	69,76%	100,00%	100%

---

LETICIA PEÇANHA SANTOS  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 241.301/D