



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1088453-08	945533	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CAL	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERTÃOZINHO	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERTÃOZINHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SERTÃOZINHO	628.368,90	% Período:	37,45%	31,09%	31,46%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.011,70	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.084,08	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.3.	EXECUÇÃO DA BASE	123.627,37	% Período:	35,00%	32,50%	32,50%									
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	45.705,43	% Período:	58,72%	20,64%	20,64%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	427.557,96	% Período:	35,00%	32,50%	32,50%									
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.382,36	% Período:	54,58%	12,40%	33,02%									
Total: R\$ 628.368,90			%:	37,45%	31,09%	31,46%									
Período:	Repasso:			180.185,88	149.560,92	151.357,20									
	Contrapartida:			55.154,51	45.780,27	46.330,12									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			235.340,39	195.341,19	197.687,32									
Acumulado:	%:			37,45%	68,54%	100,00%									
	Repasso:			180.185,88	329.746,80	481.104,00									
	Contrapartida:			55.154,51	100.934,78	147.264,90									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			235.340,39	430.681,58	628.368,90									
Administração Local:				33,33%	66,67%	100,00%									

SANTA RITA DE CALDAS
Local
terça-feira, 19 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIS ROBERTO GARCIA
CREA/CAU: 239586
ART/RRT: MG20253837488